

安全评价报告信息公示

项目名称	河北盛泉新材料有限公司年产 3210 吨消毒抗菌剂和 10500 吨日化分散剂建设项目安全设施竣工验收评价报告		
评价类别	安全设施竣工验收评价报告		
项目简介	河北盛泉新材料有限公司原名河北天化盛泉化工有限公司（以下简称河北盛泉），成立于 2015 年 12 月 25 日，位于唐山市曹妃甸区南堡开发区清源路 3 号，2023 年 8 月 18 日变更为现用名，注册资本壹仟万元整，公司法人代表杨扬，经营范围：一般项目：生态环境材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。 该公司原有年产 30000 吨油田化学品项目，属危险化学品生产项目。由于市场原因，该公司决定停止年产 30000 吨油田化学品项目所有产品的生产，利用厂区现有建筑和部分设备，新建年产 3210 吨消毒抗菌剂和 10500 吨日化分散剂项目；该公司现有年产 2400 吨 PESA 固体项目（以下简称 PESA 固体项目），已通过了专家验收。 该公司现有员工 38 人，该新建项目不新增从业人员，全部依托厂区原有人员，生产车间工人每年工作 300 天，实行四班三运转工作制，每班工作 8 小时。管理人员实行白班制。该公司成立了安全生产委员会，设置了安全部、环保部、综合办公室、库房、化验室、维修组、3 个生产车间（1#车间、2#车间、PESA 车间）等职能部门，其中安全部作为安全生产管理机构，具体负责安全管理工作，并配备 2 名专职安全管理人员（其中 1 名为注册安全工程师）。 该新建项目建设地点位于唐山市曹妃甸区南堡开发区河北盛泉新材料有限公司院内。厂区东临唐山龙泉化学助剂有限公司；南临河北津宏化工有限公司；西侧为清源路，路对面为河北首科净水剂有限公司；北临唐山高天化学助剂有限公司。距离厂区最近的住宅区为东侧的滨海花园小区，相距 1200m。		
存在问题	存在问题	依据	整改措施
	1#车间、甲类仓库等的外墙上设置了可供消防救援人员进入的窗口，但室外未设置易于识别的明显标志。	《精细化工企业工程设计防火标准》 GB51283-2020 第 8.3.2 条	厂房（仓库）的外墙上设置可供消防救援人员进入的窗口，室外设置易于识别的明显标志。
	CHA 反应装置区甲醇中间罐至 CHA 合成釜的输送甲醇管道未采用金属管道。	《精细化工企业工程设计防火标准》 （GB51283-2020） 第 7.2.1 条	建议更换金属管道。
	甲醇、己二胺进出生产设施的管道在生产设施界区未设置隔断阀和“8 字盲板”。	《精细化工企业工程设计防火标准》 （GB51283-2020） 第 7.2.2 条	建议在甲醇、己二胺进出生产设施的管道在生产设施界区设置隔断阀和“8 字盲板”。

	2# 车 间 西 侧 的 V0304DPHMG 储罐直梯未设置护笼。	《固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯》GB4053.1-2009 第 5.3.2 条	V0304DPHMG 储罐直梯设置护笼。
	可燃液体罐区装卸区，鹤管采用底部装卸鹤管，每个装卸鹤管上未设置拉断阀。	安设要求	建议装卸鹤管设置拉断阀。
整改完成情况	存在问题		完成情况
	1#车间、甲类仓库等的外墙上设置了可供消防救援人员进入的窗口，但室外未设置易于识别的明显标志。		已整改，1#车间、甲类仓库等的外墙上设置了可供消防救援人员进入的窗口，室外设置了易于识别的明显标志。
	CHA 反应装置区甲醇中间罐至 CHA 合成釜的输送甲醇管道未采用金属管道。		已整改，CHA 反应装置区甲醇中间罐至 CHA 合成釜的输送甲醇管道已更换为金属管道。
	甲醇、己二胺进出生产设施的管道在生产设施界区未设置隔断阀和“8 字盲板”。		已整改，甲醇、己二胺进出生产设施的管道在生产设施界区已设置隔断阀和“8 字盲板”。
	2#车间西侧的 V0304DPHMG 储罐直梯未设置护笼。		已整改，2#车间西侧的 V0304DPHMG 储罐直梯已设置护笼。
	可燃液体罐区装卸区，鹤管采用底部装卸鹤管，每个装卸鹤管上未设置拉断阀。		已整改，可燃液体装卸区鹤管安装了拉断阀。
评价结论	通过分析评价，评价组认为：河北盛泉新材料有限公司年产 3210 吨消毒抗菌剂和 10500 吨日化分散剂建设项目具备国家现有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求，符合安全验收条件。		
参与安全评价工作人员			
所承担工作	姓名		资质证书编号
项目负责人	石振森		2004000000100375
评价组成员	李国玉		2004000000100369
	陈小磊		1800000000300093
报告编制人	张海英		1500000000200013
报告审核人	刘瑜昆		1600000000300158
技术负责人	尹海军		1904000000101882
过程控制负责人	安晓红		2004000000100370
现场开展安全评价工作情	人员	张海英、石振森	

况	时间	2025. 1. 16
	主要任务	依据相关标准规范及安全设施设计报告，对该公司现场实际现场进行勘查。
报告提交时间	2025. 5. 13	
备注		

现场照片



厂区



生产车间二层平台



罐区



车间