

安全评价报告信息公示

项目名称	唐山中溶科技有限公司年产 30 万吨乙醇项目配套催化剂项目 安全设施竣工验收评价		
评价类别	安全设施竣工验收评价报告		
项目简介	唐山中溶科技有限公司成立于2015年02月05日，公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：壹亿伍仟万元整，法定代表人：代淑梅。公司经营范围：化工产品（不含危险化学品）、钢材、五金产品、铁精矿粉批发、零售；无水乙醇、乙酸乙酯、天然气（含LNG、CNG）制造；1，6-乙二醇制造；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。 建设性质：新建项目 建设地点：迁安经济开发区卑杨路西侧唐山中溶科技有限公司院内 主要建设规模及内容：项目总占地面积约1000m²，催化剂一车间占地面积240.77m²，催化剂二车间507.83m²，原料库120m²，建设年产30万吨乙醇项目配套催化剂项目，主要包括:软水设备、配料、反应釜、板框压滤机、干燥机、打片机、烘箱等40多台套设备。项目建成后，年生产催化剂200吨。 劳动定员：公司目前有员工（不含本项目）198人，本项目需新增员工10人：其中技术管理人员1名，生产工人9人。全年生产天数330天，工作人员日工作8小时，三班制生产。		
存在问题	存在问题	依据	整改措施
	酸液出口阀3管道压力表指针未指向绿线区域	《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016/XG1-2020 第 9.2.1.2 条	核对真实压力，使压力表指针指向绿色区域，压力表检定后加铅封
	现场控制柜柜门缺失	《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第5.1.2条	控制柜加柜门
整改完成情况	存在问题		完成情况
	酸液出口阀3管道压力表指针未指向绿线区域		已整改，压力表指针指向绿色区域并加铅封
	现场控制柜柜门缺失		已整改，控制柜增加柜门
评价结论	通过分析评价，评价组认为：唐山中溶科技有限公司年产 30 万吨乙醇项目配套催化剂项目符合国家现有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求，具备安全设施竣工验收条件。		

参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	安晓红	20040000000100370
评价组成员	赵兴华	13190221373
	陈小磊	18000000000300093
	安晓红	20040000000100370
	宋兴旺	13240361704
	郭建	13230332508
	李田	13240371151
报告编制人	李田	13240371151
报告审核人	刘瑜昆	16000000000300158
技术负责人	石振森	20040000000100375
过程控制负责人	李丽文	18000000000300057
现场开展安全评价工作情况	人员	安晓红、李田
	时间	2025. 6. 20
	主要任务	收集资料、勘查现场
报告提交时间	2025. 8. 29	
备注		

现场照片



合照



处理装置



催化剂车间



干燥机