

安全评价报告信息公示

项目名称	北京首钢铁合金有限公司迁安分公司 包芯线生产线扩建项目安全设施验收评价报告		
评价类别	安全设施验收评价报告		
项目简介	北京首钢铁合金有限公司迁安分公司（以下简称“该公司”）成立于2014年07月24日，公司位于迁安市西部工业区（首钢迁钢公司院内），负责人胡光磊。经营范围包括，一般项目：铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；金属材料制造；钢压延加工；有色金属压延加工；磁性材料生产；耐火材料生产；有色金属合金销售；磁性材料销售；耐火材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；日用电器修理；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 建设性质：扩建项目 建设地点：河北迁安经济开发区（北京首钢铁合金有限公司迁安分公司院内）。 主要建设规模及内容：本项目占地面积约35亩，利用现有厂房和办公用房，以及配套设施等，总建筑面积4998平方米。购置安装中频熔炼系统、浇铸系统、供气系统、水循环系统、电力供应系统、检验检测系统等。 劳动定员：公司现有员工59人，共有3名专职安全管理人员，全年工作日250天，实行长白班工作制，每班工作8小时。定员12人，均由厂内进行调剂，不新增公司劳动定员。该项目建成后由公司安全部负责该项目的日常安全管理工作。		
存在问题	存在问题	依据	整改措施
	变压器室电缆贯穿墙的孔洞未进行阻燃封堵。	《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）第7.0.2条	对电缆线贯穿墙的孔洞进行阻燃封堵。
	中频炉除尘罩平台未设置防护栏杆。	《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分 工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）第4.1.1条	中频炉除尘罩平台增设防护栏杆。
整改完成情况	存在问题	完成情况	
	变压器室电缆贯穿墙的孔洞未进行阻燃封堵。	已对电缆线贯穿墙的孔洞进行阻燃封堵。	

	中频炉除尘罩平台未设置防护栏杆。	已整改，中频炉除尘罩平台增设防护栏杆。
评价结论	通过分析评价，评价组认为：北京首钢铁合金有限公司迁安分公司包芯线生产线扩建项目各类安全生产相关证照齐全，安全设施、设备、装置已与主体工程同时设计、同时施工，建设项目符合相关安全生产法律法规、标准、规范的要求，已具备安全验收的条件。	
参与安全评价工作人员		
所承担工作	姓名	资质证书编号
项目负责人	康小明	20040000000100372
评价组成员	刘瑜昆	16000000000300158
	张双伟	13240361728
	刘福川	13250411204
	李宁	17000000000300207
报告编制人	李宁	17000000000300207
报告审核人	李田	13240371151
技术负责人	石振森	20040000000100375
过程控制负责人	安晓红	20040000000100370
现场开展安全评价工作情况	人员	康小明、李宁
	时间	2025. 9. 11
	主要任务	收集资料、勘查现场
报告提交时间	2025. 10. 22	
备注		

现场照片

	
合照	浇铸平车
	
液氩钢瓶	中频炉平台